

Երևան համայնքի բազմաբնակարան շենքերում 2018թ. նախատեսված և կատարված աշխատանքների մասին

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Միավորը	Կատարված աշխատանքներ /աճողական/										Ընդամենը	
			1-ին եռամսյակ	ապրիլ	մայիս	հունիս	Հուլիս	օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր		
1	Հարթ տանիքների նորոգում	քմ	1969	5438	10937	20850	29855	44767	54748	68638				
		շենք	64	128	165	263	346	434	520	684				
2	Թեք տանիքների նորոգում	քմ	3341	5887	8931	12407	16519	23257	25938	33510				
		շենք	186	320	361	471	551	640	715	944				
3	Ջրթափ խողովակների նորոգում	զծմ	2570	3526	4306	5220	6056	6584	7287	12352				
		շենք	210	316	408	482	554	600	668	884				
4	Ապակեպատում	քմ	998	1350	1524	1706	1936	2529	2770	5137				
		շենք	164	225	254	299	338	384	422	733				
5	Մուտքերի, նկուղի և տանիքի դռների տեղադրում	հատ	48	67	84	93	112	143	156	212				
		շենք	47	64	77	86	110	129	137	185				
6	Վերելակների նորոգում	հատ	175	272	647	788	967	1068	1277	1687				
		շենք	170	265	630	760	932	1023	1226	1392				
7	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգում	զծմ	5299	7487	9167	10337	11864	12975	14589	19676				
		շենք	566	782	977	1081	1081	1304	1463	1512				
8	Մուտքերի վերանորոգում	հատ	91	235	357	497	570	732	772	937				
		շենք	64	162	231	305	351	413	441	513				
9	Ջերմամեկուսացում	զծմ	138	225	228	234	234	234	234	1461				
		շենք	63	68	68	69	69	69	69	193				