

<p>Երզնկյան փողոցի ջրագծի վերակառուցում՝ երկրորդ փուլ de160մմ L=388մ, de32մմ L=30մ de25մմ L=208մ 35 հատ ջրաչափական հոր</p>	<p>Կառուցվել է De160մմ L=250մ ջրագիծ: Տեղադրվել է 35 անհատական ջրաչափական հոր: Կառուցվել են 2 հատ Փ1.0մ և 2հատ Փ1.5մ դիտահորեր: Աշխատանքները շարունակվում են:</p>
<p>Բաղրամյան 70 շ. պոմպակայանը սնուցող ջրագծի վերակառուցում de160մմ L=70մ, de110մմ L=17մ</p>	<p>Քանդվել է L=30մ խրամուղի: Աշխատանքները շարունակվում են:</p>
<p>Նոր Նորք 8-րդ զանգվածի 16-35 շենքերի կոյուղագծի վերակառուցում Փ300մմ L=180մ, Փ250մմ L=80մ Փ200մմ L=80մ, Փ150մմ L=80մ</p>	<p>Կառուցվել է Փ300մմ L=190մ, Փ250մմ L=93մ, Փ200մմ L=207մ, Փ150մմ L=194մ կոյուղագիծ, 41 հատ դիտահոր: Աշխատանքները շարունակվում են:</p>
<p>Նոր Նորքի 5-րդ զանգված Կոշիկի ֆաբրիկայի մոտից մինչև «Շինարարական քոլեջ» ջրագծի վերակառուցում de225մմ L=347մ, de160մմ L=17մ de110մմ L=3մ, de63մմ L=84մ</p>	<p>Քանդվել է L=100մ խրամուղի: Սոնտաժվել է De225մմ L=70մ խողովակ: Աշխատանքները շարունակվում են:</p>
<p>Հ/Ա թաղ. Անդրանիկի 64-116 շենքերի և Անդրանիկի 64-67 շենքերի ջրագծերի վերակառուցում De225մմ L=615մ, de110մմ L=134մ De90մմ L=161մ, de63մմ L=11մ de25մմ L=140մ</p>	<p>Քանդվել է L=100մ խրամուղի Սոնտաժվել է De225մմ L=70մ խողովակ: Աշխատանքները շարունակվում են:</p>
<p>Մալաթիա փողոց՝ Սեբաստիա փողոցից մինչև 84 տան դիմացով անցնող ջրագծի վերակառուցում de50մմ L=255մ, de20մմ L=100մ</p>	<p>Քանդվել է L=20մ խրամուղի Աշխատանքները շարունակվում են:</p>
<p>Կարա Մուրզա, Լազո և Կաշեգործների փողոցների ներբակային ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում de160մմ L=84մ, de90մմ L=281մ de63մմ L=38մ, de50մմ L=289մ, de20մմ L=465մ</p>	<p>Քանդվել է L=50մ խրամուղի Քանդվել է 15 հատ անհատական ջրաչափական հորի տեղ: Աշխատանքները շարունակվում են:</p>
<p>Թամանցիների 3-րդ նրբանցքի ջրագծի վերակառուցում de110մմ L=304մ de20մմ L=376մ</p>	<p>Կառուցվել է De110մմ L=50մ ջրագիծ: Տեղադրվել է 15 անհատական ջրաչափական հոր: Աշխատանքները շարունակվում են:</p>